



بررسی عملکرد شهرداری تبریز
در موضوع مسیرگشایی های سال ۱۴۰۴
مقایسه برنامه و بودجه مصوب و لایحه متمم

پدیدآور: امیردهقان

ناظر: معاونت پژوهشی مرکز

نوع و شماره گزارش: دیدگاه (۲۲۷-۲-۵۰)

شماره: ۹۶-۶/م/پ

تاریخ: ۱۴۰۵/۳/۲۵

حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به مرکز پژوهش های شورای شهر تبریز است.

متن (PDF) از طریق سایت مرکز به نشانی rectabriz.ir قابل دریافت است.

آدرس: بزرگراه پاسداران، ورودی فرشته جنوبی، ساختمان شورا، ضلع شرقی طبقه

پروژه‌های مسیرگشایی، به عنوان یکی از مهمترین امکان‌های توسعه عادلانه شهر، جزو مطالبات اساسی شهروندان محسوب می‌شود. بر این اساس، در برنامه‌های سالانه شهرداری، ردیف‌های متعددی در قالب اعتبار مسیرگشایی در مناطق مختلف، پیش‌بینی می‌شود. با توجه به حساسیت این پروژه‌ها، پیگیری تحقق اعتبارات این بخش، اهمیت ویژه‌ای دارد. گزارش حاضر، ضمن مرور عملکرد ردیف‌های مصوب مسیرگشایی در مناطق، میزان تحقق ردیف‌ها را با ارقام پیشنهادی در لایحه متمم سال ۱۴۰۴ مقایسه نموده است. مطالعه این گزارش، میزان مطابقت عملکرد با برنامه مصوب سالانه را نشان می‌دهد. اجمالاً با وجود ثبت عملکرد ریالی نسبتاً مناسب (به صورت کلی)، اما بررسی تک‌تک ردیف‌ها و کیفیت عملکرد مناطق، نشان از عدم پیشرفت مناسب تعداد قابل توجهی از پروژه‌ها در مناطق دارد.

۲- بررسی وضعیت مسیرگشایی‌های مصوب

برنامه و بودجه شهرداری تبریز در سال ۱۴۰۴ با رقم خالص ۳۴۸۰۰ میلیارد تومان (بدون ارقام تکراری) تصویب شد. از این میزان اعتبار، سهم ردیف‌های مربوط به مسیرگشایی، رقم ۲۹۶۶ میلیارد تومان در قالب ۴۹ ردیف است. این رقم، معادل ۸,۷۲ درصد از کل بودجه مصوب سال، ۱۱,۴۱ درصد از کل اعتبارات عمرانی شهرداری و ۱۵,۷۸ درصد از اعتبارات عمرانی مرکز و مناطق (۱۸۷۹۲ میلیارد تومان) است.

جدول شماره یک: تعداد پروژه‌های مسیرگشایی در بودجه مصوب سال ۱۴۰۴

اعتبار مصوب ردیف‌های مسیرگشایی (میلیارد تومان)	سهم از بودجه کل (درصد)	سهم از کل اعتبار عمرانی (درصد)	سهم از اعتبار عمرانی مرکز و مناطق (درصد)
۲۹۶۶	۸,۷۲	۱۱,۴۱	۱۵,۷۸

بر اساس گزارش عملکرد ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۴، از مجموع ۴۹ ردیف مسیرگشایی:

- ۱۳ ردیف با اعتبار ۶۰۵ میلیارد تومان کاملاً بدون عملکرد ریالی (۲۶,۵ درصد ردیف‌ها)
- ۱۷ ردیف با اعتبار ۱۰۵۸ میلیارد تومان بین ۱ تا ۵۰ درصد عملکرد ریالی (۳۵ درصد ردیف‌ها)
- ۱۱ ردیف با اعتبار ۷۶۰۷ میلیارد تومان بین ۵۱ تا ۱۰۰ درصد عملکرد ریالی (۲۲,۵ درصد ردیف‌ها)
- ۸ ردیف با اعتبار ۵۴۲ میلیارد تومان بالای ۱۰۰ درصد عملکرد ریالی (۱۶ درصد ردیف‌ها) دارد.

به عبارتی:

- ۶۱,۵ درصد از تعداد ردیف‌های مصوب مسیرگشایی سال ۱۴۰۴، عملکرد ریالی زیر ۵۰ درصد و
- ۳۸,۵ درصد از این ردیف‌ها، عملکرد ریالی بالای ۵۰ درصد دارند.

از منظر دیگر:

- ۲۰ درصد اعتبارات مسیرگشایی در پروژه‌های با عملکرد صفر
- ۳۶ درصد اعتبارات مسیرگشایی در پروژه‌های با عملکرد بین ۱ تا ۵۰ درصد
- ۲۶ درصد اعتبارات مسیرگشایی در پروژه‌های بین ۵۱ تا ۱۰۰ درصد
- ۱۸ درصد اعتبارات مسیرگشایی در ردیف‌های با عملکرد بالای ۱۰۰ درصد هزینه شده است. (جدول شماره دو)

جدول شماره دو: سهم پروژه‌های مسیرگشایی در بودجه مصوب سال ۱۴۰۴

میزان پیشرفت ریالی (درصد)	تعداد پروژه‌ها	سهم از تعداد ردیف‌ها (درصد)	اعتبار (میلیارد تومان)	سهم از اعتبارات مسیرگشایی (درصد)
صفر	۱۳	۲۶,۵ درصد	۶۰۵	۲۰ درصد
یک تا ۵۰	۱۷	۳۵ درصد	۱۰۵۸	۳۶ درصد
۵۱-۱۰۰	۱۱	۲۲,۵ درصد	۷۶۰,۷	۲۶ درصد
بالای ۱۰۰	۸	۱۶ درصد	۵۴۲	۱۸ درصد

۳- میزان تحقق پروژه‌های مسیرگشایی در سال ۱۴۰۴ به تفکیک مناطق

در جدول شماره سه، میزان اعتبار و میزان تحقق مسیرگشایی در بودجه ۱۴۰۴ به تفکیک مناطق آمده است. براساس این جدول، میزان تحقق مالی ردیف مسیرگشایی در سال ۱۴۰۴، رقم ۲۴۱۳ میلیارد تومان، معادل ۸۱ درصد از ۲۹۶۶ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده برای مناطق دهگانه است. در لایحه متمم، رقم ۲۶۱۲ میلیارد تومان برای مسیرگشایی‌ها پیشنهاد شده است. این رقم نسبت به رقم مصوب سال، به میزان ۱۲ درصد کاهش دارد. داده‌های «جدول شماره سه» تغییرات ارقام متمم نسبت ارقام مصوب را در مناطق و مرکز نشان می‌دهد:

- ✓ منطقه یک: ۱۰۵۰ میلیارد تومان به ۶۵۳,۳۴۶ کاهش یافته است؛ ۳۸ درصد کاهش.
- ✓ منطقه دو: ۲۹۰ میلیارد تومان به ۵۶ کاهش یافته است؛ ۸۰ درصد کاهش.
- ✓ منطقه سه: ۲۳۳ میلیارد تومان به ۱۲۶ کاهش یافته است؛ ۴۶ درصد کاهش.
- ✓ منطقه چهار: ۲۱۳ میلیارد تومان به ۱۴۲ کاهش یافته است؛ ۳۹ درصد کاهش.
- ✓ منطقه پنج: ۵۲۷ میلیارد تومان به ۵۵۰ افزایش یافته است؛ ۴ درصد افزایش.
- ✓ منطقه شش: ۱۴۵ میلیارد تومان به ۱۶۲ افزایش یافته است؛ ۱۲ درصد افزایش.
- ✓ منطقه هفت: ۱۱۵ میلیارد تومان به ۷۶ کاهش یافته است؛ ۳۴ درصد کاهش.
- ✓ منطقه هشت: ۹۰ میلیارد تومان به ۴۹ کاهش یافته است؛ ۴۵ درصد کاهش.
- ✓ منطقه نه: ۱۰۰ میلیارد تومان به ۱۸۲ افزایش یافته است؛ ۸۲ درصد افزایش.
- ✓ منطقه ده: ۸۲,۷ میلیارد تومان به ۸۶ افزایش یافته است؛ یک درصد افزایش.
- ✓ مرکز: ۱۲۰ میلیارد تومان به ۶۳۰ میلیارد تومان افزایش یافته است؛ ۵۲۵ درصد افزایش.

جدول شماره سه: عملکرد اعتبارات مسیرگشایی سال ۱۴۰۴، به تفکیک مناطق و مرکز و مقایسه با متمم

مناطق	اعتبار مصوب (میلیارد تومان)	عملکرد ۱۲ ماهه (میلیارد تومان)	تحقق نسبت به مصوب (درصد)	اعتبار متمم (میلیارد تومان)	تغییرات متمم نسبت به مصوب (درصد)
۱	۱۰۵۰	۴۷۶,۵	۴۵,۳۷	۶۵۳,۳	- ۳۸
۲	۲۹۰	۴۷,۷	۱۶,۴۷	۵۶,۱	- ۸۰
۳	۲۳۳	۹۹,۲	۴۲,۵۸	۱۲۶,۲	- ۴۶
۴	۲۱۳	۱۰۵,۵	۴۵,۶۹	۱۴۲	- ۳۹
۵	۵۲۷	۵۴۷,۵	۱۰۳,۹	۵۵۰	+ ۴

مناطق	اعتبار مصوب (میلیارد تومان)	عملکرد ۱۲ ماهه (میلیارد تومان)	تحقق نسبت به مصوب (درصد)	اعتبار متمم (میلیارد تومان)	تغییرات متمم نسبت به مصوب (درصد)
۶	۱۴۵	۱۴۲,۵	۹۸,۲۹	۱۶۲,۵	+ ۱۲
۷	۱۱۵	۶۷,۴	۵۸,۵۵	۷۶,۱	- ۳۴
۸	۹۰	۴۸,۹	۵۴,۳۳	۴۸,۹	- ۴۵
۹	۱۰۰	۱۷۹	۱۷۹	۱۸۲	+ ۸۲
۱۰	۸۲,۷	۷۷	۹۳	۸۶	+ ۱
مرکز	۱۲۰	۶۲۱,۶	۵۱۸	۶۳۰	+ ۵۲۵
جمع	۲۹۶۶	۲۴۱۳	۸۱	۲۶۱۲	- ۱۲

- ✓ اعتبار ردیف‌های مسیرگشایی در ۶ منطقه کاهش و در ۴ منطقه افزایشی است.
- ✓ بیشترین کاهش اعتبار در منطقه ۲ (۸۰ درصد) و بیشترین افزایش اعتبار در مرکز (۵۲۵ درصد) است. پس از مرکز، منطقه ۹، با ۸۲ درصد افزایش، در میان مناطق بیشترین افزایش را در متمم دارد.
- ✓ بررسی تغییرات منطقه یک (به‌عنوان مهمترین منطقه معین) نشان می‌دهد، ردیف «کمک به تملکات سطح منطقه ۴»، با ۲۲۰ میلیارد تومان اعتبار مصوب، به ۲۰ میلیارد تومان کاهش یافته است. همچنین ردیف «کمک به مسیرگشایی‌های منطقه ۱۰»، با ۲۷۰ میلیارد تومان اعتبار مصوب، به ۱۴۰ میلیارد تومان کاهش یافته است. از مجموع تعهدات منطقه یک برای کمک به مناطق ۴ و ۱۰ (۴۹۰ میلیارد تومان) تنها ۱۶۰ میلیارد تومان، در متمم حفظ شده است؛ (۳۳ درصد) این میزان کاهش، عملاً امکان تحقق اهداف برنامه را در ماموریت مسیرگشایی مناطق ۴ و ۱۰ سلب کرده است.
- ✓ در منطقه ۲، ردیف «کمک به تملک و مسیرگشایی شهید صمدی» در منطقه ۷، رقم ۹۰ میلیارد تومان اعتبار مصوب، به ۶/۳۹۴ میلیارد تومان در متمم کاهش یافته است. (۷ درصد)
- ✓ در منطقه ۳، ردیف «کمک به تملک خیابان فروردین در منطقه ۴» با رقم ۹۰ میلیارد تومان، به ۶۱ میلیارد تومان در متمم کاهش یافته است. با وجود ثبت عملکرد ۴۹ میلیارد تومان برای این ردیف در گزارش ۱۲ ماهه، بررسی‌های میدانی، تناسب این میزان عملکرد ریالی را با واقعیت تملکات در مسیر مذکور، تایید نمی‌کند.
- ✓ در منطقه ۵، پروژه احداث «اتوبان ولایت» با عملکرد ریالی ۴۴۴ میلیارد تومان از مجموع عملکرد ۵۲۷ میلیارد تومانی منطقه را به خود اختصاص داده است؛ یعنی ۸۴ درصد. این میزان عملکرد ریالی، ۱۵ درصد از کل عملکرد مناطق را در ردیف‌های مسیرگشایی شکل می‌دهد.
- ✓ ردیف «تملکات سطح شهر» در مرکز، با عملکرد ۶۲۱ میلیارد تومانی، ۲۱ درصد از کل عملکرد اعتبارات مسیرگشایی را پوشش می‌دهد.
- ✓ از مجموع ۴۹ ردیف پروژه‌های مسیرگشایی، تعداد ۱۹ ردیف، به‌عنوان ردیف جدید در برنامه بودجه سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی شده است. از این ۱۹ ردیف، تعداد ۷ ردیف فاقد عملکرد هستند.


جدول شماره چهار: فهرست پروژه‌های مسیرگشایی بودجه مصوب سال ۱۴۰۴، میزان عملکرد ۱۲ ماهه و مبلغ پیشنهادی (متمم)

ردیف	عنوان پروژه	بودجه مصوب (تومان)	عملکرد ۱۲ ماهه (تومان)	متمم (تومان)	عملکرد نسبت به مصوب (درصد)
۱	م ۱- تکمیل تملک و احداث ۴۵ متری انقلاب تا ایده‌لو	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳
۲	م ۱- تملک و مسیرگشایی‌های سطح منطقه (نجفیان‌پور، احمدآباد، یوسف‌آباد و...)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶
۳	م ۱- تملک مسیرگشایی کوی پزشکان	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴	م ۱- کمک به مسیرگشایی‌های منطقه ۴ (پورباقر، مرادی، شریفی، عباسزاده ...)	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵	م ۱- تملک ۲۴ متری چایکنار به کوچه حسن (جدید)	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۶	م ۱- کمک به مسیرگشایی‌های منطقه ۱۰ (جودی، صفریقال، مفتاح به کوثر و...)	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹
۷	م ۱- مطالعه، تملک و اجرای خیابان ملازینال (جدید)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۳
۸	م ۱- احداث مسیرگشایی امتداد عارف واقع در ولیعصر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲
۹	م ۲- تملک و احداث مسیر روستای ائل‌گلی (جدید)	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲
۱۰	م ۲- تملک و مسیرگشایی و احداث (گلستان، عطار، راهنمایی و...)	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷
۱۱	م ۲- کمک به تملک و مسیرگشایی شهید صمدی	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۷
۱۲	م ۳- تملک و مسیرگشایی خیابان لک‌لر (جدید)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۶
۱۳	م ۳- تملک و مسیرگشایی خیابان ملت (جدید)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳
۱۴	م ۳- تملک و مسیرگشایی خیابان المهدی (جدید)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۵	م ۳- تملک و مسیرگشایی حکیمی (جدید)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۶	م ۳- تملک و مسیرگشایی غیاث (جدید)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۶
۱۷	م ۳- تملک و مسیرگشایی سطح منطقه	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳
۱۸	م ۳- کمک به تملک خیابان فروردین در منطقه ۴ (جدید)	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۵
۱۹	م ۳- احداث امتداد مسیر حکیمی و سایر مسیرگشایی‌ها	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۷
۲۰	م ۴- تملک و اجرای خیابان معلم به جاده سنتو	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۱	م ۴- تملک و اجرای مسیرگشایی‌ها (پورباقر، مرادی، شریفی، عباس‌زاده...)	۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱
۲۲	م ۴- تملک خیابان بارون آواک حد فاصل شریعتی تا فلسطین (جدید)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲

ردیف	عنوان پروژه	بودجه مصوب (تومان)	عملکرد ۱۲ ماهه (تومان)	متمم (تومان)	عملکرد نسبت به مصوب (درصد)
۲۳	م ۴- تملک و اجرایی مسیرگشایی خیابان فروردین (جدید)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲
۲۴	م ۴- تملک و اجرای مسیرگشایی کوی پیروز (جدید)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷
۲۵	م ۴- تملک و اجرای مسیرگشایی شهید علافی (جدید)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۶	م ۴- تملک و اجرای مسیرگشایی سعید دیوان (جدید)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹
۲۷	م ۵- تملک مسیرگشایی و احداث بزرگراه ولایت	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۲
۲۸	م ۵- تملک و تکمیل مسیرگشایی دوکمال	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵
۲۹	م ۵- احداث مسیر دوکمال	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱
۳۰	م ۵- تملک و مسیرگشایی‌های سطح منطقه (جدید)	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴
۳۱	م ۵- تملک باند کندرو ضلع جنوبی جاده تهران	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹
۳۲	م ۵- تملک، مسیرگشایی و ساماندهی کرکج	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲
۳۳	م ۶- تملک ۱۲ متری امامی (جدید)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۴	م ۶- تملک ۱۸ متری همراه قراملک (جدید)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۵	م ۶- تملک ۱۸ متری ولایت (جدید)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸
۳۶	م ۶- تملک ۱۸ متری نیلوفر (جدید)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۷	م ۶- اجرای مسیرگشایی ۲۴ و ۳۵ متری صنعتگران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵
۳۸	م ۶- تملک املاک سطح منطقه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳
۳۹	م ۶- تکمیل تملک ۲۴ و ۳۵ متری صنعتگران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۸
۴۰	م ۶- احداث خیابان ۶۵ متری الوار (جدید)	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴۱	م ۷- تملک و مسیرگشایی خیابان شهید صمدی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۹
۴۲	م ۷- تکمیل خیابان شهید سعیدی (قوم باغی)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸
۴۳	م ۷- تملک و مسیرگشایی خلجان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۴۴	م ۷- احداث دسترسی خیابان کجوار (جدید)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴۵	م ۷- تملک و مسیرگشایی‌های منطقه (با اولویت صمدی و سعیدی)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱
۴۶	م ۸- تملک و مسیرگشایی‌های فضای سبز بارو، سنجران، ارک و...	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴
۴۷	م ۹- تملک املاک سطح منطقه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹
۴۸	م ۱۰- تملک و مسیرگشایی‌های نیمه تمام در سطح منطقه (جودی، صفریقال و...)	۸۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳



ردیف	عنوان پروژه	بودجه مصوب (تومان)	عملکرد ۱۲ ماهه (تومان)	متمم (تومان)	عملکرد نسبت به مصوب (درصد)
۴۹	مرکز- تملک‌های مورد نیاز در سطح شهر	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۱,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۸
	جمع	۲۹۶۶	۲۴۱۳	۲۶۱۲	۸۱



پروژه‌های مسیرگشایی، به عنوان یکی از مهمترین امکان‌های توسعه عادلانه شهر، جزو مطالبات اساسی شهروندان محسوب می‌شود. بر این اساس، در برنامه‌های سالانه شهرداری، ردیف‌های متعددی در قالب اعتبار مسیرگشایی در مناطق مختلف، پیش‌بینی می‌شود. با توجه به حساسیت این پروژه‌ها، پیگیری تحقق اعتبارات این بخش، اهمیت ویژه‌ای دارد.

گزارش حاضر، ضمن مرور عملکرد ردیف‌های مصوب مسیرگشایی در مناطق، میزان تحقق ردیف‌ها را با ارقام پیشنهادی در لایحه متمم سال ۱۴۰۴ مقایسه نموده است. مطالعه این گزارش، میزان مطابقت عملکرد با برنامه مصوب سالانه را نشان می‌دهد.

اجمالاً با وجود ثبت عملکرد ریالی نسبتاً مناسب (به صورت کلی)، اما بررسی تک‌تک ردیف‌ها و کیفیت عملکرد مناطق، نشان از عدم پیشرفت مناسب تعداد قابل توجهی از پروژه‌ها در مناطق دارد.



نظر رسمی	اظهار نظر رسمی مرکز در موارد ارجاعی از طرف شورای اسلامی شهر یا شهرداری تبریز
دیدگاه	دیدگاه مرکز در موارد جاری شهری و نقد عملکرد و فعالیت‌های شهرداری و سایر دستگاه‌های اجرایی
گزارش تخصصی	گزارش تخصصی مستخرج از کمیته‌ها، گروه‌های کانونی یا نشست‌ها
انتقال دانش	ارسال مطالب گزیده شده یا چکیده مطالب و گزارش‌های سایر مراکز پژوهشی یا نشست‌های خارج از مرکز
یادداشت	اظهار نظر کارشناسی توسط افراد خبره که لزوماً مورد تأیید مرکز نیست
انعکاس	تبیین پیشنهاد، انتظار یا مطالبه کارشناسی یا مردمی
خلاصه مدیریت	خلاصه مدیریتی طرح‌های مطالعاتی انجام شده در مرکز
افکارسنجی	گزارش مستخرج از افکارسنجی عمومی یا موردی
داده‌کاوی	گزارش تولید شده با استفاده از ظرفیت‌های هوش مصنوعی
تجربه مدیریت	گزارش تجربیات حوزه مدیریت شهری سایر شهرهای داخل و خارج کشور یا گزارش تجربه‌نگاری مدیریت شهری
پرسمان	بیان مسئله یا طرح سؤالاتی در خصوص مسائل جاری شهر از مدیریت شهری و درخواست پاسخگویی
شناخت شهر	گزارش شناخت وضع موجود در قالب متن نقشه یا اینفوگرافی
اسناد مرکز	آیین‌نامه‌ها، فرم‌ها، دفترچه‌های راهنما و سایر مستندات مربوط به شیوه فعالیت مرکز

با توجه به هزینه‌های زیست‌محیطی استفاده از کاغذ، متن کلیه اسناد، گزارش‌ها و طرح‌های پژوهشی تهیه شده در مرکز به نشانی rctabriz.ir قابل دسترسی است.